



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ โทร ๐ ๕๖๗๙ ๑๑๐๗

ที่ พช ๗๑๗๐๔/

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า ตรวจสอบได้ และนำผลการที่ได้รับจากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) รายละเอียดการดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารดังนี้

๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ดังนั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑๒๐ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๑๖๘,๕๓๑.๗๒ บาท (เจ็ดสิบบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์)

๒. สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท) (๑)	งบประมาณใช้จริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง (บาท) (๑)-(๒)	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดหา	
							จัดซื้อ	จัดจ้าง
๑	โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ่อไร่	๑	๔๙๙,๘๗๗.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๗๗.๐๐	๐.๑๘	✓	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙	๑	๙๑,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๑		✓
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๑	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐		✓
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐		✓
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๘	๑	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓

๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕	๑	๖๒,๓๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๖		✓
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๐	๑	๔๘๐,๗๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๐.๕๖		✓
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นสายคลองม่วง - สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ บ้านสามัคคีพัฒนา	๑	๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๙๑		✓
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นสายคลองม่วง - หนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง	๑	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๙๑		✓
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นสายเลียบบคลองลำห้วยไพร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวขาว	๑	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑.๑๒		✓
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นสายเลียบบคลองลำห้วยไพร - คลองลำเหียง หมู่ที่ ๗	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐		✓
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นถนนสายสะพานดิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไม้สอ	๑	๘๕,๗๐๐.๐๐	๘๕,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบง ซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโป่ง	๑	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบง ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุดตาบ้อง	๑	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแสงทอง	๑	๒๓๕,๗๐๐.๐๐	๒๓๕,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๘		✓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโป่ง	๑	๑๗๖,๑๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๖		✓
๑๗	โครงการปรับปรุงเชิงลาดถนนลาดยาง สายบ้านบ่อรัง - บ้านหนองสะแก โดยการตัด คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่วิไลวัลย์	๑	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๑๘	โครงการขุดลอกคลองขับไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงตะเคียน	๑	๓๒๐,๒๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐	๗.๒๗		✓
๑๙	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยไพร หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเตียน	๑	๔๘๕,๗๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๗๐๐.๐๐	๖.๗๕		✓
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านคลองม่วง หมู่ที่ ๑๕	๑	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองยางตูป หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองบัวขาว	๑	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนข้ามคลองขอนแก่น ขวาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงตะเคียน	๑	๑๒๐,๕๐๐.๐๐	๑๒๐,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓

๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓	๑	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ่อวัง หมู่ที่ ๒	๑	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ่อวัง หมู่ที่ ๑	๑	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายเลียบคลองกุดตาต้า หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก	๑	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านกุดตาบ้อง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวขาว	๑	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายหนองหวาย หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ่อแร่	๑	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบ่อวัง - บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก	๑	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบ่อแร่ - บ้านใหม่วิไลวัลย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ่อแร่	๑	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนชายแดน ม.๑๑ บ้านหนองบัวทอง	๑	๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหวาย ม.๑๐ บ้านใหม่วิไลวัลย์	๑	๒๙,๖๐๐.๐๐	๒๙,๖๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
รวม		๓๒	๑๑,๖๔๙,๒๗๗	๑๑,๕๗๔,๒๐๐	๗๕,๐๗๗	๐.๖๕		

จากตารางที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๔๙,๒๗๗.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งหมดเป็นโครงการที่ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นงบประมาณในการจัดซื้อจ้างสูงสุด มีงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๗๗.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ตารางที่ ๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท) (๑)	งบประมาณใช้จริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง (บาท) (๑)-(๒)	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ	
							จัดซื้อ	จัดจ้าง
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ก ๖๕-๐๐๗ จากสายบ้านใหม่ถึงสายวิเชียรบุรี บ้านหนองบงพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ่อวัง	๑	๙,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๙,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-		✓

๒	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ก ๖๕-๐๐๑ จากสายบ้านบ่อรัง ถึงสายบ้านพุเตย บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ่อรัง	๑	๙,๘๑๔,๐๐๐	๙,๘๑๔,๐๐๐	-	-	✓
รวม		๒	๑๙,๑๓๙,๐๐๐	๑๙,๑๓๙,๐๐๐	-	-	

จากตารางที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ทั้ง ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย e-bidding อีก ๑๙ โครงการโดยวิธี

ตารางที่ ๓ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท) (๑)	งบประมาณใช้จริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง (บาท) (๑)-(๒)	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ	
							จัดซื้อ	จัดจ้าง
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองมะนาว หมู่ที่ 22 บ้านหนองบัวขาว	๑	๔๗๓,๓๐๐.๐๐	๔๕๕,๕๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๓.๙๑		✓
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองห้วยไทร 2 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวขาว	๑	๒๑๓,๓๐๐.๐๐	๒๐๔,๔๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๔.๓๕		✓
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองห้วยไทร 4 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวขาว	๑	๑๓๙,๗๐๐.๐๐	๑๓๓,๕๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๔.๖๔		✓
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยประปา หมู่ที่ 6 บ้านวังไผ่	๑	๑๔๘,๓๐๐.๐๐	๑๔๒,๕๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๔.๐๗		✓
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองวังหิน หมู่ที่ 22 บ้านหนองบัวขาว	๑	๖๗,๘๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔.๓๑		✓
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองวังสระหงส์ หมู่ที่ 11 หนองบัวทอง	๑	๕๓,๒๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๔.๓๑		✓
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยป่าช้าหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวขาว	๑	๖๖,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔.๗๒		✓
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองไม้สอ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5	๑	๒๓๒,๗๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๔.๓๕		✓
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยประปา 1 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแร่	๑	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔.๖๕		✓
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากที่นางสนม นิก พาสังข์ - ประปา หมู่ที่ 11	๑	๙๗,๑๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔.๔๑		✓
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวขาว-บ้านกุดตาบ้อง หมู่ที่ 4	๑	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๔.๔๙		✓

๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองกระเบา 3 หมู่ที่ 19	๑	๑๓๓,๓๐๐.๐๐	๑๒๗,๕๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๔.๕๕		✓
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบ่อแร่- บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแร่	๑	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๔.๑๐		✓
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองกระเบา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโป่ง	๑	๒๙๓,๒๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๓.๒๔		✓
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองห้วยไพร-คลองลำเหียง ม.7 บ้าน ใหม่	๑	๑๙๑,๓๐๐.๐๐	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	๔.๕๔		✓
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย อนามัย หมู่ที่ 2 บ้านบ่อรัง	๑	๘๖,๖๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๓.๗๑		✓
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองเจริญ หมู่ที่ 19 บ้านหนองบงพัฒนา	๑	๒๕,๘๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๕.๓๑		✓
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองหลักเขต หมู่ที่ 14 บ้านหนองเตียน	๑	๙๓,๘๐๐.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๔.๘๐		✓
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยนา พงษ์ หมู่ที่ 16 บ้านแสงทอง	๑	๓๒,๗๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๕.๔๘		✓
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซ้อบอีแจน หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีพัฒนา	๑	๔๒,๙๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔.๖๓		✓
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลักเขต - วัดป่าเขาด่าน หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคี พัฒนา	๑	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕.๔๕		✓
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก คลองเจริญ-แม่น้ำป่าสัก ม.19 บ้านหนอง บงพัฒนา	๑	๑๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๔.๓๘		✓
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองหลักเขต หมู่ที่ 16 บ้านแสงทอง	๑	๒๓,๙๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๖.๒๒		✓
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย พัฒนา 3 หมู่ที่ 15 บ้านคลองม่วง	๑	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕.๗๑		✓
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองกุดตาตำ ม.22 บ้านหนองบัวขาว	๑	๔๘,๑๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๔.๕๗		✓
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองห้วยไพร 12 ม.6 บ้านวังไผ่	๑	๖๑,๓๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔.๗๙		✓

๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองหนองแพบ ม.10 บ้านใหม่วิไลวัลย์	๑	๕๘,๑๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๔.๖๘		✓
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองห้วยไพร 14 ม.7 บ้านใหม่	๑	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒.๔๒		✓
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อน้ำมัน -หนองโป่ง ม.8 บ้านหนองโป่ง	๑	๒๐๑,๘๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๔.๕๖		✓
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองกระเบา 2 ม.8 บ้านหนองโป่ง	๑	๑๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๓๔,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔.๔๖		✓
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อน้ำมัน ม.10 บ้านใหม่วิไลวัลย์	๑	๑๐๐,๗๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔.๓๕		✓
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกุดตาเซ้ ม.9 บ้านหนองสะแก	๑	๑๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔.๖๗		✓
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองส่งน้ำ ม.7 บ้านใหม่	๑	๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔.๗๑		✓
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองห้วยไพร ม.7 บ้านใหม่	๑	๓๑,๑๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕.๔๒		✓
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน หนองบัวขาว-บ้านหนองบัวทอง ม.4 หนองบัวขาว	๑	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๑๑๖,๕๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒.๗๕		✓
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบ่อ หว่า1 ม.4 บ้านหนองบัวขาว	๑	๔๓,๙๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓.๒๙		✓
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบ่อ หว่า2 ม.4 บ้านหนองบัวขาว	๑	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒.๖๐		✓
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองห้วยไพร 3 ม.2 บ้านบ่อริง	๑	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒.๕๕		✓
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่า ช้า ม.6 บ้านวังไผ่	๑	๖๕,๔๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๒.๙๙		✓
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย กลางบ้าน - คลองลำเหียง ม.14 บ้าน หนองเตียน	๑	๑๓๖,๔๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๒.๕๖		✓
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองวังไผ่ ม.1 บ้านบ่อริง	๑	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑.๙๔		✓

๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองไผ่ 2 ม.5 บ้านหนองไม้สอ	๑	๒๘๘,๘๐๐.๐๐	๒๘๑,๕๐๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๒.๕๙		✓
๔๓	โครงการซ่อมแซมฝายดิน หมู่ที่ 8 บ้าน หนองโป่ง	๑	๓๔,๓๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๘๘		✓
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบ คลองห้วยไทร 10 หมู่ที่ 6 บ้านวังไผ่	๑	๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๔.๙๑		✓
๔๕	โครงการจ้างเหมารถแบคโฮซ่อมแซมคัน ดินอาคารระบายน้ำคลองเพี้ยด หมู่ที่ 20 บ้านบ่อวัง	๑	๓๐,๔๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	-	-		✓
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน สามัคคีพัฒนา-เขาด่าน หมู่ที่ 21 บัสน สามัคคีพัฒนา	๑	๓๘,๑๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔.๓๘		✓
๔๗	โครงการขยายเสียงตามสายภายใน หมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๖.๙๐		✓
รวม		๕	๖,๔๓๔,๘๐๐	๖,๑๑๐,๘๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๕.๓๐		

จากตารางที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ขอใช้
จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวัง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๑ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการไปได้ ๔๗ โครงการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มีงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ รวมเป็นเงิน
๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และอีก ๔ โครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในเขตตำบลบ่อวัง มีปริมาณมากจึงทำ
ให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ตารางที่ ๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	จำนวน	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (๑)	งบประมาณ ใช้จริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง (บาท) (๑)-(๒)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดทำ	
							จัดซื้อ	จัดจ้าง
๑	เครื่องปรับอากาศ	๑	๔๗,๒๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	๐	-	✓	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักปลัด)	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐	-	✓	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองช่าง)	๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	-	✓	
๔	พัดลมขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ใบพัดไม่น้อยกว่า ๕ ใบพัด	๘	๓๐,๘๐๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	๐	-	✓	
๕	เรือท้องแบนแบบถือท้ายพร้อมอุปกรณ์	๑	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	-	✓	
รวม		๕	๕๓๑,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐	๐	-		

จากตารางที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และโอนงบประมาณเพิ่มเติม รวมจำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งหมดเป็นโครงการที่ดำเนินการด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้หลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ รวม
ทั้งหมดเป็นเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด

๓. ปัญหา/อุปสรรค

การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง มีปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากทั้งปัจจัยภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติยังต้องเฝ้าระวัง ประกอบกับเกิดเหตุวาทภัย อุทกภัย
ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งส่งผลให้
เกิดปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

๑. ปัญหาจากปัจจัยภายใน ได้แก่

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการ การจัดเตรียม
เอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่ถูกต้อง เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง
ประกอบกันข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ

๒. ปัญหาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่

- สภาพภูมิประเทศตำบลบ่อรัง จะได้รับผลกระทบจากวาทภัยทุกปี และบางปีก็ประสบ
กับเหตุการณ์อุทกภัย เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มและทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาซบลังกา เมื่อฝนตก
ติดต่อกันนานเข้าทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก หมู่บ้านที่อยู่ติดกับเทือกเขาดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทำให้
คลอง ฝาย ถนน ซ้ำรูดเสียหายบ่อยครั้ง จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม คลอง ฝาย ถนน
ทุกปี

- ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานในสำนักงาน ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้
สำนักงาน และระบบการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงาน ก็ได้รับ
ผลกระทบด้วย

- ปัญหาการได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือกรณีการโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้ดำเนินการและ ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับ ทำให้เกิดความผิดพลาดและความเสี่ยงกับระเบียบฯ วิธีการปฏิบัติในบางครั้ง

๔. ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สามารถ
นำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

๑. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยขอรับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันกับระเบียบฯ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

๓. หัวหน้าผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง ควรให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการ
ตรวจสอบในการจัดทำเอกสารของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง จะได้ไม่ทำให้เกิดความล่าช้า

๔. ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิเชียรบุรี เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ดับบ่อยครั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาใดหรือไม่ที่ทำให้กระแสไฟดับ

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ประสานกับกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทาน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ซึ่งตั้งอยู่เขตหมู่ที่ ๑๒ บ้านดงตะเคียน เพื่อกักเก็บน้ำจาก เทือกเขาซับลังกา จะได้ช่วยลดปริมาณน้ำที่เทือกเขาไม่ให้เข้าทำความเสียหายให้แก่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ประหยัดงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือลด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการต่าง ๆ เป็นงบลงทุน งบ กลาง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน โครงการ และก่อสร้างผู้กผัน โครงการ แยกเป็น

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘๖ โครงการ
๒. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๔ โครงการ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบกับได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าเข้ามาในช่วงเกือบสิ้นปีงบประมาณ
๓. จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินหมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, งบกลาง, เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๘๔	๑๖
วิธีคัดเลือก	๒	๒	-
วิธี e-bidding	๑๘	-	๑๘
รวมทั้งสิ้น	๑๒๐	๘๖	๓๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายผดุงศักดิ์ หนูสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบ่อรัง

- เพื่อทราบ
- กองคลัง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)




(นายผดุงศักดิ์ หนูสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

.....ทราบ.....

(ลงชื่อ)



(นางหทัยรัตน์ ทองใจสด)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่