

การรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2567



รอบ 6 เดือน ประจำปีเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการ	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	16	3	5,878,200	938,200	4,940,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบสังคม	10	9	27,450,600	10,159,920	16,428,680
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนโยบายสำคัญของรัฐบาล	7	2	7,858,365	2,469,990	3,138,110
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร	7	-	3,155,500	-	2,490,400
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล	6	4	334,000	120,735	162,765
รวมทั้งหมด	46	16	44,676,665	13,250,645	27,596,755

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา)										
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวขาว ซอย 2 หมู่ ที่ 3 บ้านหนองบัวขาว	444,900		-	444,900	/	-	-	/	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อรัง - บ้านหนองบัว ทอง หมู่ที่ 20 บ้านบ่อรัง	498,300		-	498,300	/	-	-	/	
3	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายถนนเลียบบคลองไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไม้สอ	281,600		-	281,600	/	-	-	/	
4	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายถนนอภิสิทธิ์ - สัญญา หมู่ที่ 8 บ้านหนองโป่ง	210,600		-	210,600	/	-	-	/	
5	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายบ้านหนองบัวทอง - บ้านใหม่วิไลวัลย์ หมู่ที่ 11 บ้าน หนองบัวทอง	500,000		-	500,000	/	-	-	/	
6	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายเลียบบคลองหลักเขต หมู่ ที่ 14 บ้านหนองเตียน	484,400		-	484,400	/	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
7	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายถนนคลองด้วน หมู่ที่ 19 บ้านหนองงพัฒนา	446,900		-	446,900	/	-	-	/	
8	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายบ้านสามัคคีพัฒนา - เขา ด่าน หมู่ที่ 21 สามัคคีพัฒนา	497,700		-	497,700	/	-	-	/	
9	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายหลังป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้าน วังไผ่	247,000	26/12/66- 24/04/67	270,800	247,000	-	/	-	/	
10	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายถนนโรงเรียน - ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านวังไผ่	225,800	04/12/66- 02/04/67	207,800	18,000	-	/	-	/	
11	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายบ้านหนองสะแก - บ้าน บ่อแร่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก	499,700	28/11/66- 27/03/67	459,600	40,100	-	/	-	/	
12	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายถนนอภิสิทธิ์- คลอง กระเบา หมู่ที่ 8 บ้านหนองโป่ง	238,800		-	238,800	/	-	-	/	
13	ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. สาย บ้านหนองสะแก - บ้านกุดตาบ้อง หมู่ที่ 13 บ้านกุดตาบ้อง	128,200		-	128,200	/	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยสิงโต หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ รัง -ซอยแสงสว่าง -ซอยสุนทร	500,000		-	500,000	/	-	-	/	
15	วางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย พัฒนา 2 หมู่ที่ 15 บ้านคลองม่วง	180,300		-	180,300	/	-	-	/	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)										
16	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโคกโพธิ์ พัฒนา	494,000		-	494,000	/	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบสังคม										
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,612,800	1 ปี งปม.	5,151,700	17,461,100	/			/	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,916,800	1 ปี งปม.	984,800	2,932,600	/			/	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000	1 ปี งปม.	24,500	107,500	/			/	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	100,000	-	-	100,000	-	-	-	/	
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน										
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	12,000	07/01/67	12,000	-	-	/	-	/	
6	โครงการบูรณาการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด เพชรบูรณ์	35,000		-	35,000	-	-	-	/	
7	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000		-	5,000	-	-	-	/	
8	โครงการซักซ้อมแผนดับเพลิง แบบบูรณาการ	20,000		-	20,000	-	-	-	/	
9	โครงการฝึกทบทวน อพพร.	30,000		-	30,000	/	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 66
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน										
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	27/12/66- 04/01/67	3,400	1,600	-	/	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 66
2.3 แผนงานสาธารณสุข										
11	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ อำเภอยะนิงบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	5,000		-	5,000	-	-	-	/	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มีขยุงเป็นพาหะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ อำเภอยะนิงบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	3,000		-	3,000	-	-	-	/	
13	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000		97,300	2,700	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
14	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	440,000	-	-	440,000	-	-	-	/	
15	โครงการพนมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคที่มีุงเป็นพาหะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	40,000	-	3,220	36,780	-	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนโยบายสำคัญของรัฐบาล										
3.1 แผนงานการศึกษา										
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,016,435	1 ปี งบประมาณ.	415,140	383,748	/	-	-	/	
2	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	4,259,800	1 ปี งบประมาณ.	2,118,200	2,141,600	/	-	-	/	
3	โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อไร่	1,000	-	-	1,000	-	-	-	/	
4	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กีฬา	200,000	-	-	200,000	-	-	-	/	
5	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ บั้งไฟ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	/	
6	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี ท้องถิ่น งานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์	10,000	-	10,000	-	-	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร										
4.1 แผนงานการเกษตร										
1	ชุดลอกคลองยางขวาง หมู่ที่ 12 บ้านดงตะเคียน	491,700	-	-	491,700	-	-	-	/	
2	ชุดลอกคลองม่วง หมู่ที่ 16 บ้านแสงทอง	491,600	-	-	491,600	-	-	-	/	
3	ชุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 22 บ้านหนองบัวขาว	495,500	-	-	495,500	-	-	-	/	
4	ชุดลอกคลองหนองผักแว่น หมู่ที่ 10 บ้านใหม่วิไลวัลย์	491,400	-	-	491,400	-	-	-	/	
5	ชุดลอกคลองลำห้วยไทร หมู่ที่ 7 บ้านใหม่	194,800	-	-	194,800	-	-	-	/	
6	ชุดลอกคลองวังไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวขาว	498,100	-	-	498,100	-	-	-	/	
7	ชุดลอกคลองเพนียด หมู่ที่ 2 บ้าน บ่อริง	492,400	-	-	492,400	-	-	-	/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 67
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล(แผนงานบริหารทั่วไป)										
1	โครงการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนหมู่บ้านแผนตำบลหรือ เวทีรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	20,000	19/02/67 07/03/67	-	20,000	-	/		/	
2	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	25/12/66	-	5,000	-	/		/	
3	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	2,000	25/12/66	-	2,000	-	/	-		
4	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่	2,000	25/12/66	-	2,000	-	/	-		
5	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ ซื่อสัตย์สุจริต	5,000	-	-	5,000	-	-	-	/	
6	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	300,000	27/01/67 1/02/67	-	300,000	-	-	-	/	